

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设
项目

实施单位（公章）：乌鲁木齐市第一中学

主管部门（公章）：乌鲁木齐市第一中学

项目负责人（签章）：闫锦霞

填报时间：2023 年 04 月 06 日

一、基本情况

（一）项目概况

根据乌鲁木齐市教育局文件《乌教财 2019》4 号和乌鲁木齐市发展和改革委员会文件《乌发改函 2019》143 号批复精神，为促进水磨沟区河马泉片区经济发展，满足片区居民对优质教育资源的需求，2019 年计划在该片区新建一所完全中学。

乌鲁木齐市第一中学河马泉校区建设项目位于河马泉新区教育用地，河马泉新区位于水磨沟区，紧邻观园路片区，乌鲁木齐市向东扩展的前沿地带，场地视野开阔，可南望雪莲山高尔夫球俱乐部，东眺天山博格达峰，规划面积约 29 平方公里，是 2019 年乌鲁木齐市“南控北扩、东延西进”拉大城市骨架的“东延”主战场，对水磨沟区以及乌鲁木齐市未来城镇化和服务业现代化有着极其重要的意义。

河马泉新区是以科教文化、康体养生为核心产业，知识创新、休闲旅游为特色功能，生活居住、服务配套为基础功能的城市新区。与内地大学城相比，河马泉新区并非先建“城”，然后再“请”大学进驻其中。在河马泉新区之前，观园路目前已经汇集了新疆师范大学、医科大学、天山学院等新疆众多高校资源，在新疆大学确定将新校区搬到这里之后，乌鲁木齐的大学城呼之欲出。既然河马泉定位是宜居宜业，房产开发必不可少。2018 年乌鲁木齐市首批 16 宗土地 1200 多亩挂牌出让，全都在河马泉新区。这就意味着，这里未来还有一大片住宅要新建起来。此外，观园路片区已经聚集了乌鲁木齐、水磨沟区的公务员小区、多个商业小

区，这就为河马泉新区发展商业奠定基础，所以更加需要优质教育资源的落户。

河马泉前期较荒芜，西北和东北地块拟建设新疆医科大学和新疆大学的新校区，基地以南为新疆师范大学，高校集聚的趋势为新区的发展带来新的机遇和挑战。为解决河马泉新区教育“短板”，乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区已确定选址在此。项目目标明确，符合国家及自治区关于中小学教育发展的政策和方针，符合乌鲁木齐市城市总体规划要求，符合乌鲁木齐市水磨沟区的实际需求。项目建设规模从乌鲁木齐市教育发展规划及扩大优势教育资源的需求出发，按照国家《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102号）进行建设，建设规模合理。项目的建设有利于均衡发展乌鲁木齐市基础教育，有利于培育、辐射优质教育资源，有利于水磨沟区经济和教育事业的发展。乌鲁木齐市第一中学河马泉校区建设项目的建设具有深远的影响和重要的现实意义，其社会效益显著。

建设规模及主要内容：项目占地面积 69464 平方米，办学规模 48 个教学班，其中高中 24 个教学班，初中 24 个教学班。项目总建筑面积 58578 平方米，主设内容为初中教学楼、高中教学楼、教学综合楼、学生宿舍楼、室外卫生间、地下人防工程及地下风雨操场、学校大门、值班室、监控室、消防水池、标准塑胶运动场、塑胶篮球场及供水管网、外供电网、采暖管网、校园广播系统、校园网络系统、燃气、围墙、路面硬化、绿化、亮化、校园监控等配套设施工程。

在市委市政府的关心和市教育局的领导以及各方有力配合之下，虽受不可抗力因素的影响但仍然有序推进。

“乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目”2022 年度全年预算资金 7171.75 万元，其中财政拨款 1171.75 万元、债券资金 6000.00 万元，资金分三次批复。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款到位 1171.75 万元、债券资金到位 6000.00 万元，合计 7171.75 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出财政拨款 1171.75 万元、债券资金 6000.00 万元，合计支出项目资金 7171.75 万元。具体资金拨款主执行情况如下：

1. 乌财建〔2022〕50 号文件《关于下达 2022 年教育系统（第一批）基本建设项目资金的通知》，项目系 2022 年本级资金，年初安排预算 975 万元，支出 975 万元。
 2. 乌财债〔2022〕26 号文件《关于做好 2022 年自治区第一批地方政府债券（新增一般债券）转贷工作的通知》，项目系 2022 年债券资金，年中追加预算 6000 万元，支出 6000 万元。
 3. 乌财建〔2022〕221 号文件《关于下达 2022 年教育系统（第三批）资金的通知》，项目系 2022 年本级资金，年中追加预算 313.06 万元，支出 196.5 万元，结转项目资金 116.56 万元。
- 资金到位后按规定流程办法支付业务。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指

标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目，完成后总体绩效目标效果为 计划办学规模 48 个教学班，其中：高中 24 个教学班，初中 24 个教学班，学生共 2400 人，教职工约 200 人。拟建初中教学楼，高中教学楼，综合楼（含行政、图书、信息、电教、实验）、体育馆、食堂、地下运动场、地下车库、艺术馆（含美术、音乐、阶梯教室）、宿舍、室外卫生间、大门及门卫值班室，地面车位、室外塑胶运动场（标准 400 米）。总建筑面积 58578 平方米。2022 年阶段性目标及完成，由于不可抗力因素影响实际完成室外空调供热管网：挖管沟土方、余方弃置施工完成，回填完成：2、室外给排水管网：原土回填完成，戈壁料回填完成，砂垫层施工完成，3:7 灰土垫层施工完成，余方弃置、砼垫层浇筑完成，污水检查井、沉泥井、雨水检查井、地沟检查井施工完成 100%，污水、雨水施工完成 100%；3、看台：回填施工完成，地下结构矩形柱、基础梁、挡土墙施工完成，基础防水、地下室外墙防水施工完成，防腐胶泥面层施工完成，直行楼梯施工完成：4、围墙：回填已完成：5、门卫：土石方施工共完成，桩基、基础砼施工已完成；6、班车库：主体结构施工已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管

理的意见》(中发〔2018〕34号)文件精神,全面推进预算绩效管理工作,落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点:(1)通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析,进一步了解财政委托审计费项目实施情况,并考察项目实施过程和效果。(2)通过评价,客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果,总结项目实施的经验,发现项目实施过程中存在的问题,提出合理化建议,为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据,并提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

(1) 绩效评价的对象:乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目

(2) 绩效评价范围:

1. 项目范围:乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2. 时间范围:2022年1月1日至2022年12月31日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

(1) 科学规范原则:绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则:绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则:根据评价对象特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

(1) 相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。本项目的评价指标体系建立如附件所示。

3. 评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

根据本项目:乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目的特点,本次评价主要采用比较法和公众评判法,对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析,以考察实际产出和效益是否达到预期。

4. 评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作

为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
- 《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）
- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
- GB50016-2014 建筑设计防火规范、GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范、GB50210-2001 建筑装饰装修工程施工质量验收规范、GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》。

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核

查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对 2022 年乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为 100 分，绩效评级为“优秀”

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决算指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

1. 项目立项

立项依据充分性：项目立项依据乌发改函〔2020〕357 号文件《关于对乌市一中水磨沟区河马泉校区建设项目可行性研究报告的批复》符合国家法律法规、政策要求。随着乌鲁木齐市经济的快速发展，人口的增多，尤其是乌鲁木齐市的河马泉新区的规划发展，预计在未来几年内更是飞速发展，人口剧增，目前该区内无高中学校。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得 4 分。

立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，由市教育局向市发改委发文申请立项批复文件、材料符合相关要求，由新疆维吾尔自治区建筑设计研究院编制可行性研究报告上报市发改委组织专家评审并经过，并依据乌发改函〔2020〕459 号文件《关

于对乌市一中水磨沟区河马泉校区建设项目初步设计的批复》故程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，其中产出指标的二级指标由数量、质量、时效、成本构成，三级指标分别为总建筑面积、验收合格率、资金支付及时性和建筑每平方米造价，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3. 资金投入

资金投入指标分为预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标，总分6分，评价得分6分。

预算编制科学性：乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目，本项目的成本主要由代建方乌鲁木齐市工程建设管理中心管理，项目的设计由自治区设计院设计，初设的概算由设计院进行出具，建管中心入围的造价咨询公司进行概算核定。河马泉校区基本建设和供电内网配套设施建设资金数据由建管中心核定。资金预算是根据乌鲁木齐市工程建设管理中心提供的工程概算、

工程设计和工程进度情况而定，2022 年度预算资金 7171.75 万元，实际支付 7171.75 万元。故预算编制科学性指标得分 3 分。

资金分配合理性：根据乌财建〔2022〕50 号文件《关于下达 2022 年教育系统（第一批）基本建设项目资金的通知》、乌财债〔2022〕26 号文件《关于做好 2022 年自治区第一批地方政府债券（新增一般债券）转贷工作的通知》、乌财建〔2022〕221 号文件《关于下达 2022 年教育系统（第三批）资金的通知》，资金的拨付和执行有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，预算内容分配额度合理，与单位实际相适应。项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。根据评价标准及评分分值规定，不扣分。故资金分配合理性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

1. 资金管理

资金管理指标分为资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个三级指标，总分 13 分，实际得分 13 分。

资金到位率：“乌鲁木齐第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目”全年预算资金 7171.75 万元，其中财政拨款 1171.75 万元、债券资金 6000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款到位 1171.75 万元、债券资金到位 6000.00 万元，合计 7171.75 万元，资金到位率 100%，到位资金直接支付到各供应商。故资金到位率指标得分 5 分。

预算执行率：“乌鲁木齐第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目”，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出财政拨款 1171.75 万元、债券资金 6000.00 万元，合计支出项目资金 7171.75 万元，预算执行率为 100%。故预算执行率得分为 5 分。

2022 年基建资金收支明细

单位：万元

时间 财政拨付

资金 债券资金 实际支出

资金 用途

小计 1,171.75 6,000.00 7,171.75

4 月 28 日 1,065.00 1,065.00 河马泉校区主体工程

4 月 28 日 267.00 267.00 河马泉校区外网配套工程

5 月 16 日 635.76 635.76 河马泉校区主体工程

5 月 16 日 360.00 360.00 河马泉校区外网配套工程

5 月 26 日 124.00 124.00 河马泉校区主体工程

5 月 26 日 2,143.00 2,143.00 河马泉校区外网配套工程

5 月 26 日 675.34 675.34 河马泉校区建设项目室内装饰装修

6 月 23 日 166.15 166.15 河马泉校区建设项目室内装饰装修

9 月 30 日 650.00 650.00 河马泉校区外网配套工程

10 月 30 日 14.75 14.75 河马泉校区主体工程

10 月 30 日 549.00 549.00 河马泉校区建设项目室内装饰装修

10 月 30 日 325.00 325.00 河马泉校区外网配套工程

12月20日 136.85 136.85 河马泉校区外网配套工程

12月20日 47.40 47.40 河马泉校区监理费用

12月20日 12.50 12.50 河马泉校区智慧校园设计费用

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分13分。

2. 组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

详见报告第四部分“2022年基建资金收支明细”。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1. 产出数量

数量指标“总建设面积”的目标值是 ≥ 58578 平方米，2022年度

实际完成 58578 平方米。

实际完成率：100%，故实际完成率得分为 5 分。

2. 产出质量

工程验收合格率：100% 质量合格率得分为 5 分。

3. 产出时效

资金拨付及时性=100%

故完成及时性得分为 5 分。

4. 产出成本

土建工程每平方米造价目标值 ≤ 4000 元，业绩值为 3942.68 元，故得分为 5 分。

综上，该指标满分 20 分，得分 20 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

1. 社会效益指标：评价指标“满足河马泉新区周边学生教育资源的优化”，指标值：有所提升，实际完成值：完全达到预期目标。故得分为 10 分。

2. 可持续影响指标：评价指标“推进优质教育资源均衡发展”，指标值：有所推进，实际完成值：完全达到预期目标。随着建设项目的不断推进对解决河马泉新区教育“短板”和经济发展起到了巨大的改善及推动。为此，乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目，优化了教育办学条件，且把党的教育优先发展的战略实实在在地落实到最基层，这无疑对河马泉新区乃至整个乌鲁木齐地区教育的发展，特别是对中学教育的可持续发展带来千载难逢的好机遇。故得分为 10 分。

综上，该指标满分 20 分，得分 20 分。

（五）满意度指标完成情况分析

满意度指标

满意度：评价指标“师生满意度”，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为 20 个样本，有效调查问卷 20 份。其中，统计“满意度”的平均值为 100%。故满意度指标得分为 20 分。

综上，该指标满分 20 分，得分 20 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为 100%，指标总体完成率为 100%，二者之间的偏差值为 0%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1 该项目于 2019 年 8 月开工建设，截至目前房建主体工程已经完成，室内装修工程（不含二装部分）完成约 80%，食堂部分主体、隔油池、地暖、坡道、电缆沟、金属窗均已完成，外立面铝单板施工完成 90%、石材饰面完成 95%，外立面龙骨施工完成，地下车库与跑道部分：钢筋施工、地面涂膜防水完成，空调供热管网部分回填方、三七灰土施工、三通井施工均以完成，室外绿化、景观部分挡土墙土石方施工完成，景观亭施工完成 60%，整理绿化用地施工完成，种植土换填施工完成 80%，室内二装艺术馆三楼墙顶面龙骨安装完成 40%。

一、施工前

- 1、依据建筑工程立项计划、施工图说、施工合同、施工执照、施工技术规范、投资额，组织、管理工程的施工。
- 2、施工管理的任务主要由代建单位承担，有关部门密切配合。
- 3、代建单位施工科根据工程的规模、施工技术要求，配备各专业工地代表，在施工过程中严格履行职责。工地代表应将工程质量做为首要管理目标，为建设高质量的工程尽职尽责。
- 4、代建单位负责组织有关部门，依据设计确定的工程位置、标高，进行场地的"四通一平"。

二、施工阶段

- 1、施工单位进入现场后，对施工现场的情况，代建单位应书面通知施工方，以便其加强对施工现场的安全保卫工作。
- 2、施工单位应根据学校建设计划和合同工期，详细制订总施工进度计划和分部、分项工程进度计划，并汇制计划网络图，报工地代表和施工科审核，同意后报代建单位和校方批准。施工过程中，工地代表应严格按进度计划控制工期，确保工程按计划完成。
- 3、甲乙双方的管理组织机构应在工地现场挂牌公告，内容包括：甲方工地代表、材料员，乙方项目经理、施工队长、质量检查员、材料员等。
- 4、工程开工后，工地代表要根据国家现行的建筑安装工程质量检验统一评定标准、操作规程、验收规范和规程项目的具体设计要求，对工程质量进行全面管理监督。（二）存在的问题及原因分析

因不可抗力因素影响特殊工种无法进场，导致工序衔接不畅，影响工期。部分时间段处于停工状态。

七、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划指标管理机制，便于有效考核执行效果。

八、其他需要说明的问题

1. 项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2. 项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3. 项目的申报、审核机制完善；
4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。